

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 6010982	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.):
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:	
4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Β' ΦΑΣΗ	
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): Construction of Chalkida Music School- Phase B'	
6. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πλην Επιχειρηματικότητας	
7. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	ΟΧΙ
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASED)	ΝΑΙ - ΤΔΠ Φάσης Β (2014-2027)
9. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ	ΟΧΙ
10. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΟΧΙ
11. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 94	ΟΧΙ
12. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95	ΟΧΙ
13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

14. ΈΚΔΟΣΗ 2	15. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Τροποποίηση
16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	21/03/2025 10:16
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: (μόνο για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

18. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	20. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	21. ΛΟΙΠΑ
ΝΑΙ	ΝΑΙ	-	-

22. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

Τροποποίηση σύμβασης (παράταση εργασιών, 3ος ΑΠΕ με αύξηση αναθεώρησης και 1η ΣΣΕ ήσσονος αξίας)

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(συμπληρώνεται από ΔΑ)**

23. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	
24. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40112193
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15	
10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		11. E-MAIL: dimarxos@dchalkideon.gr
12. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (κατά την υποβολή του δελτίου)	ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ	
14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ		
15. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Αναπλ Δντης Τμ. Προγρ/σμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης	
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Μεγασθένους & Ληλαντίων 34 - 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ	
17. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355198	18. E-MAIL: ioannis. kyriakis@dchalkideon.gr
19. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ		
20. ΚΩΔΙΚΟΣ:	40112193	
21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15, ΧΑΛΚΙΔΑ, 34100	
22. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		23. E-MAIL: dimarxos@dchalkideon.gr
24. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ		
25. ΚΩΔΙΚΟΣ:	40112193	
26. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ ΔΑΦΝΗ	
27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	Μεγασθένους 34 & Ληλαντίων - 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ	
28. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2221355108	29. E-MAIL: dafni.papanesti@0932. syzefxis.gov.gr

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
1. ΤΙΤΛΟΣ : Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τμηματοποιημένα έργα (phasing)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ : 8134
3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040119 - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
4. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"	5. ΚΩΔ.: 2040119
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2231350906	8. E-MAIL: skaramitsos@mou.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ			
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:		
11. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ή και ΤΚ	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δήμος	42	Χαλκιδέων	100

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2027				
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	15. ΤΑΜΕΙΟ	16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	100,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ			
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
18. Δράση	4.2.2_2(04.0	Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – τμηματοποιημένα έργα (phased) (RSO4.2)	100

19. Ειδικός Στόχος	RSO4.2	Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης	100
20. Ταξινόμηση δαπανών κατά COFOG2	09.2	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	100
21. Οικονομική Δραστηριότητα	21	Εκπαίδευση	100
22. Μορφή στήριξης	01	Επιχορήγηση	100
23. Ισότητα των φύλων	03	Ουδετερότητα ως προς το φύλο	100
24. Πεδίο παρέμβασης	122	Υποδομές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση	100
25. Έξυπνη Εξειδίκευση	OXI	Δεν αφορά στην Έξυπνη Εξειδίκευση	100
26. Στρατηγικές Μακροπεριφερειακές/για Θαλάσσιες Λεκάνες	11	Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	100
27. Μηχανισμός Χωρικής διάστασης	33	Καμία εδαφική στόχευση	100
28. Συνεισφορά σε ΑμεΑ	NO	Δεν αφορά ΑμεΑ (βελτίωση προσβασιμότητας και ενεργός ένταξη)	100
29. Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	OXI	Δεν αφορά Δαπάνες Συμπληρωματικού Ταμείου	100

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ****1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ** (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

Το έργο αφορά στην κατασκευή μουσικού σχολείου με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 2.190,68 μ² στην Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκίδας, δυναμικότητας 240 μαθητών, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5.512,55 μ². Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου που χρηματοδοτήθηκε κατά την ΠΠ 2014-2020 αφορά τις εργασίες που περιλαμβάνονται μέχρι και την 14η Εντολή Πληρωμής. Στη Β' Φάση περιλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες:

Σε ότι αφορά το κεντρικό κτίριο Α-Β-Γ-Δ

Εγκατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα. «Γέμισμα» των δαπέδων με τσιμεντοκονία σε όλα τα δάπεδα καθώς επίσης και στα δώματα με ελαφροτσιμεντοκονία ρύσεων εφόσον έχει ολοκληρωθεί η θερμοϋγκρομόνωσή τους με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη και τελική επίστρωση ασφαλτόπανου. Διάστρωση των δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα και οι μαρμαροποδιές στις θέσεις των θυρών, ολοκλήρωση των χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια καθώς επίσης και το βιομηχανικό δάπεδο όπου προβλέπεται.

Εγκατάσταση του μεταλλικού κλιμακοστασίου στο υπόγειο.

Τοποθέτηση του σκελετού των ψευδοροφών γυψοσανίδας με ορυκτές ίνες.

Τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων των προβόλων και των κλιμακοστασίων.

Εν συνεχεία θα γίνει η εγκατάσταση των κουφωμάτων (θύρες ξύλινες-μεταλλικές-αλουμινίου-πυράντοχες), των ειδών υγιεινής

Εργασίες ελαιοχρωματισμών.

Σε ότι αφορά το κτήριο του Αμφιθεάτρου:

Ολοκλήρωση των τοιχοποιιών πλήρωσης, της θερμομόνωσης και των εξωτερικών επιχρισμάτων του Αμφιθεάτρου.

Κατασκευή της σύμμικτης οροφής και της μεταλλικής κατασκευής του κλιμακοστασίου

Μαρμαροποδιές κουφωμάτων θυρών και εσωτερικών παραθύρων. Και εγκατάσταση κουφωμάτων-υαλοστασίων θυρών-παραθύρων και κατασκευή προθηκών αλουμινίου με υαλοπίνακες και θύρες αλουμινίου στο Foyer και στο κλιμακοστάσιο.

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου

Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων όπου προβλέπεται.

Σε ότι αφορά τις εργασίες Η/Μ:

Εγκατάσταση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, ΖΝΧ και αποχέτευσης καθώς και του δικτύου απορροής ομβρίων των στεγών, των δωματίων, των προβόλων και τα «περάσματα» διαμέσου στοιχείων σκυροδέματος των δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης των μηχανημάτων VRV θέρμανσης/ψύξης εσωτερικά του κτιρίου Α-Β-Γ-Δ σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες.

Σωληνώσεις του δικτύου λειτουργίας των VRV και μονάδων εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κτιρίου Α-Β-Γ-Δ

Δίκτυα ομβρίων και ύδρευσης-αποχέτευσης με εγκατάσταση αντλητικών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων Α-Β-Γ-Δ

Ολοκλήρωση αντικεραυνικής προστασίας.

Εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών σχαρών, των καλωδίσεων, των ηλεκτρολογικών μηχανισμών, των ηλεκτρολογικών πινάκων, διακοπτικού υλικού, των φωτιστικών σωμάτων, στις προβλεπόμενες θέσεις του κτιρίου Α-Β-Γ-Δ

Εγκατάσταση του ανελκυστήρα κτιρίου Α-Β-Γ-Δ και αμφιθεάτρου

Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο Α-Β-Γ-Δ

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μουσικού Σχολείου στην Νέα Αρτάκη, σε οικόπεδο Ο.Τ. προβλεπόμενης Χρήσης Εκπαίδευσης. Το έργο συμβάλλει στην αύξηση της Επένδυσης στην Εκπαίδευση και την βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας, αναβαθμίζοντας το σύνολο του πλέγματος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης στην συγκεκριμένη περιοχή, που βρίσκεται στην φάση της συνεχούς ανάπτυξης και παρουσιάζει διαχρονικά ιδιαίτερα ημιαστικά οικιστικά χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση με την υλοποίηση του έργου, αποσκοπεί στην βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και του πληθυσμού των εξυπηρετούμενων μαθητών και επίσης στην αύξηση της δυναμικότητας και ενίσχυση της υποδομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την ευημερία των πολιτών σε αρμονία με το περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα, σε συνδυασμό με την εκ παραλλήλου έξυπνη διαχείριση πόρων. Απώτερος σκοπός, του συγκεκριμένου έργου, είναι αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης, αλλά και η αύξηση του πληθυσμού των εξυπηρετούμενων παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και στο Νομό (Νήσο) Ευβοίας που στερείται ανάλογων υποδομών εκπαίδευσης. Ο Δήμος Χαλκιδέων έχει εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο : Απόφαση 241/2015 – Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΑΙαμρ; Απόφαση 168/2016 Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός), στο οποίο, η το έργο αποτυπώνεται ως προτεραιότητα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η Πράξη/Έργο περιλαμβάνει ένα Υποέργο με τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.69Α ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)", υλοποιήθηκε με την διαδικασία Διεθνούς Διαγωνισμού-Δημοπράτησης βάση του Ν.4412/2016, με Ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, με Διευθύνουσα Υπηρεσία μελέτης και Επίβλεψης του Τεχνικού Έργου (το 1 ΥΠ. της Πράξης) την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδέων και αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού της Υλοποιούμενης Πράξης το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης το οποίο παρακολουθεί και τις συναφείς πράξεις/έργα βάση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Χαλκιδέων.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Οι χώροι ,με συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση 2.190,68μ2, που προβλέπονται είναι οι εξής :ΥΠΟΓΕΙΟ----αίθουσες πληροφορικής (2)/αποθήκη /αίθουσες ξένων γλωσσών (2)/εργαστήριο φυσικών επιστημών με αίθουσα παρασκευαστηρίου /χώρος ηχογραφήσεων/αίθουσες μουσικών συνόλων ΙΙ (2)/αίθουσα καλλιτεχνικών /αίθουσες μουσικών συνόλων Ι (2)/αίθουσες διδασκαλίας τύπου ΙΙ (2)/αίθουσα πληροφορικής - μουσικής τεχνολογίας /αποθήκη σχολικών βιβλίων/αποθήκη παρελθόντων ετών /αποθήκη μουσικών οργάνων .ΙΣΟΓΕΙΟ----αίθουσες διδασκαλίας (6)/αίθουσα διδασκαλίας τύπου ΙΙ/αίθουσες ατομικών μαθημάτων (11)/αίθουσα εστιατορίου και κυλικείου/ιατρείο /αποθήκη γυμναστικής /γραφείο φύλακα. 1ος ΟΡΟΦΟΣ----αίθουσες διδασκαλίας (6)/αίθουσες ατομικών μαθημάτων (13)/βιβλιοθήκη -αναγνωστήριο /γραφείο συλλόγου γονέων/γραφείο καθηγητών και wc/γραφεία Δ/ντή , Υπ/ντή και Γραμματείας .Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας μπορούν να κινηθούν σε όλα τα σημεία του κτηρίου μια και προβλέπεται ανελκυστήρας κατάλληλα διαμορφωμένος, WC για ΑΜΕΑ και δύο ράμπες με κλίση 5 % η μία στην ανατολική αυλή προς την είσοδο του σχολείου και η άλλη στην δυτική.

Παραδοτέα Β Φάσης:

Κεντρικό κτίριο Α-Β-Γ-Δ: Εγκατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου στα παράθυρα, τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και τοίχων, μαρμάρων και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων. Εγκατάσταση του μεταλλικού κλιμακοστασίου στο υπόγειο, τοποθέτηση του σκελετού των ψευδοροφών γυψοσανίδας με ορυκτές ίνες,τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων των προβόλων και των κλιμακοστασίων, των κουφωμάτων (θύρες ξύλινες-μεταλλικές-αλουμινίου-πυράντοχες) και των ειδών υγιεινής. Εργασίες ελαιοχρωματισμών.

Κτήριο του Αμφιθεάτρου:

Ολοκλήρωση των τοιχοποιιών πλήρωσης, της θερμομόνωσης και των εξωτερικών επιχρισμάτων του Αμφιθεάτρου. Κατασκευή της σύμμικτης οροφής και της μεταλλικής κατασκευής του κλιμακοστασίου
Μαρμαροποδιές κουφωμάτων θυρών και εσωτερικών παραθύρων και τοποθέτηση κουφωμάτων-υαλοστασίων θυρών-παραθύρων. Κατασκευή προθηκών αλουμινίου με υαλοπίνακες και θύρες αλουμινίου στο Foyer και στο κλιμακοστάσιο.

Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται.

Σε ότι αφορά τις εργασίες Η/Μ:

Εγκατάσταση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, ΖΝΧ και αποχέτευσης καθώς και του δικτύου απορροής ομβρίων των στεγών, των δωματίων, των προβόλων και τα «περάσματα» διαμέσου στοιχείων σκυροδέματος των δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης των μηχανημάτων VRV θέρμανσης/ψύξης εσωτερικά του κτηρίου Α-Β-Γ-Δ σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες.

Σωληνώσεις του δικτύου λειτουργίας των VRV και μονάδων εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κτηρίου Α-Β-Γ-Δ
Δίκτυα ομβρίων και ύδρευσης-αποχέτευσης με εγκατάσταση αντλητικών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων Α-Β-Γ-Δ
Ολοκλήρωση αντικεραυνικής προστασίας.

Εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών σχαρών, των καλωδίσεων, των ηλεκτρολογικών μηχανισμών, των ηλεκτρολογικών πινάκων, διακοπτικού υλικού, των φωτιστικών σωμάτων , στις προβλεπόμενες θέσεις του κτηρίου Α-Β-Γ-Δ

Εγκατάσταση του ανελκυστήρα κτηρίου Α-Β-Γ-Δ και αμφιθεάτρου.

Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτήριο Α-Β-Γ-Δ.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η προτεινόμενη πράξη για την Ανέγερση του Συγκεκριμένου Εκπαιδευτηρίου αξιοποιεί την εν λόγω έκταση γής για την απόδοση της προβλεπόμενης χρήσης Εκπαίδευσης απο το Σχέδιο Πόλης, συμβάλλοντας στην βελτίωση των υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τον χαρακτήρα της ημιαστικής περιοχής της Νέας Αρτάκης, που χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μια συνεχή και διαρκή ανάπτυξη ως αποτέλεσμα και της εφαρμογής της επέκτασης του σχεδ. πόλεως. Επίσης Αναβαθμίζει τον Δήμο Χαλκιδέων με την Δημιουργία Λειτουργίας Υποδομής Εκπαίδευσης Υπεροπτικού Χαρακτήρα. Η παρέμβαση με την υλοποίηση της πράξης, βελτιώνει την εκπαιδευτική υποδομή της περιοχής και τον πληθυσμό των εξυπηρετούμενων μαθητών, ενώ παράλληλα αυξάνει της δυναμικότητα και ενισχύει την υποδομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς όφελος της ευημερίας των πολιτών σε αρμονία με το περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Η υλοποιούμενη παρέμβαση με το συγκεκριμένο έργο, αναβαθμίζει περαιτέρω την περιοχή προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην δια βίου μάθηση και στην Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου, με τις σχετικές πληροφορίες (τίτλος έργου, φορέας υλοποίησης, φορέας συγχρηματοδότησης, συνολική δαπάνη προϋπολογισμού, χρόνος κλπ) και τα προβλεπόμενα λογότυπα σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τοποθέτηση μόνιμης Αναμνηστικής πινακίδας (με τα αυτά στοιχεία ως ανωτέρω) στο έργο, μετά την Ολοκλήρωση του, σε Εμφανή σημεία πρόσβασης του έργου. Παράλληλα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλκιδέων, σε ειδικό για το σκοπό αυτό link (Πρόσκλησης 33 του ΕΠ Στ. Ελλάδας), θα αναρτούνται στοιχεία της Πράξης σε ότι αφορά την εξέλιξη της από την χρονική στιγμή της Ένταξης έως και μετά την Ολοκλήρωσή της. Επιπλέον δε με σχετικά Δελτία Τύπου ο Δήμος Χαλκιδέων, θα ενημερώνει διαρκώς το κοινό για το έργο, την χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και τους εμπλεκόμενους φορείς - συμμετέχοντες σε ότι αφορά τον σκοπό της Πράξης και τα αποτελέσματα υλοποίησης της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η Πράξη προασπίζει και Προάγει την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς η υλοποίησή της αναβαθμίζει τις υποδομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η Πράξη αποτρέπει την διάκριση λόγω φύλου, φυλής, κ.ο.κ., καθώς η υλοποίησή της αναβαθμίζει τις υποδομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Η προτεινόμενη Πράξη Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση. Ο χώρος του έργου της Πράξης, θα είναι προσβάσιμος & προσπελάσιμος δια μέσου κατάλληλα διαστασιολογημένων κατασκευών στα σημεία εισόδου - εξόδου, τους διαδρόμους και του συνόλου των χώρων αυτού (ανοικτών & κλειστών) και θα διασφαλίζεται η ανεμπόδιση, ασφαλής ή και αυτόνομη κίνηση των ΑΜΕΑ, παράλληλα και με την κατάλληλη, προβλεπόμενη (βάση ισχυουσών διατάξεων) και απαιτούμενη σήμανση, που θα χαρακτηρίζει το νέο αυτό κτίριο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η προτεινόμενη Πράξη/Έργο συμβάλλει στην Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προωθεί τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο ενός προβλεπόμενου σχεδιασμού του Δήμου Χαλκιδέων, χωρικών επενδύσεων με παρεμβάσεις αναβάθμισης των χώρων εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην περαιτέρω Αισθητική, περιβαλλοντική, λειτουργική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των αστικών και ημιαστικών περιοχών του.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Η πράξη κρίνεται αναγκαία καθώς υπάρχουν σοβαρές ανάγκες της αύξησης της χωρητικότητας της σχολικής μονάδας, τον εκσυγχρονισμό της, την πρόβλεψη της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑμεΑ. Η ανέγερση του σχολικού κτιρίου συμβάλλει στη κάλυψη του μαθητικού δυναμικού και των σύγχρονων εκπαιδευτικών του αναγκών για την απόκτηση δεξιοτήτων με την αποφυγή οποιασδήποτε αλλοίωσης ή αστικής/ημιαστικής υποβάθμισης πολύ ευρύτερα της περιοχής υλοποίησης, δηλαδή σε συμβάλλει σε επίπεδο Δήμου, Νομού αλλά και όμορων Νομών.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η καινοτομία της πράξης έγκειται στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης για την κατασκευή δημόσιου κτιρίου υπερτοπικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τα μεγάλα πλεονεκτήματα της περιοχής με σκοπό την αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας μέτρα εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑμεΑ

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η πράξη εμπίπτει στον θεματικό στόχο με κωδ. 10 "Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση " καθώς και στην επενδυτική προτεραιότητα με κωδ. 10α και του ειδικού στόχου 10α1 σχετικού με τη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Το Έργο/Πράξη αφορά έμμεσα το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Χαλκιδέων και του Νομού Ευβοίας, αλλά περιοχές των όμορων Νομών και ειδικότερα της όλης περιοχής αναφοράς του κτιρίου εκπαίδευσης στον ευρύτερο αστικό / ημιαστικό ιστό. Η ανέγερση μιας νέας βελτιωμένης σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας θα καλύψει τις ανάγκες που δημιουργεί η αυξητική τάση του μαθητικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων για την συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότερα στην "Μουσική" Εκπαίδευση.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ:
(αναφέρετε την τρίτη χώρα)
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		
614	04.01		ΕΤΠΑ	RSO4.2		
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
RCO67	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	Άτομα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	240.00	0.00	0.00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	8. ΤΑΜΕΙΟ	9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
614	04.01	ΕΤΠΑ	RSO4.2

10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
RCR71	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	χρήστες/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	240.00	0.00	0.00

**ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) /
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2014-2020 & 2021-2027 (PHASING)

24. ΚΩΔ. ΟΠΣ:	5021484
25. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
26. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α' ΦΑΣΗΣ	27. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
2.177.474,89	4.392.925,83

28. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ [περιγραφή του φυσικού αντικείμενου που εκτελέστηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Α' ΦΑΣΗ)]

Το έργο αφορά στην κατασκευή μουσικού σχολείου με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, συνολικού εμβαδού 2.190,68μ² στην Νέα Αρτάκη του Δήμου Χαλκίδας, δυναμικότητας 240 μαθητών, σε οικοπέδο συνολικού εμβαδού 5.512,55 μ². Η όλη σύνθεση αναπτύσσεται σε δύο άξονες : ο ένας στην διεύθυνση βορρά – νότου & ο άλλος στον άξονα ανατολής – δύσης. Στην συμβολή των δύο αξόνων τοποθετείται το κεντρικό κλιμακοστάσιο που συνδέει τους ορόφους & το υπόγειο. Οι αίθουσες διδασκαλίας τοποθετούνται στον άξονα ανατολής – δύσης. Ο άλλος άξονας (βορρά νότου) έχει προσανατολισμό στην ανατολή, διοίκηση, βιβλιοθήκη, εστίαση, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ. Στις αίθουσες με νότιο προσανατολισμό τοποθετούνται οριζόντιες μεταλλικές ρυθμιζόμενες περσίδες στα παράθυρα. Στις αίθουσες με ανατολικό προσανατολισμό τοποθετούνται κατακόρυφες σταθερές περσίδες κλίσης 55 μοιρών. Στο ισόγειο στην είσοδο διαμορφώνεται μεγάλος υπόστεγος χώρος υποδοχής.

ΥΠΟΓΕΙΟ : αίθουσες πληροφορικής (2), αποθήκη, αίθουσες ξένων γλωσσών (2), εργαστήριο φυσικών επιστημών με αίθουσα παρασκευαστηρίου, χώρος ηχογράφησης, αίθουσες μουσικών συνόλων II (2), αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσες μουσικών συνόλων I (2), αίθουσες διδασκαλίας τύπου II (2), αίθουσα πληροφορικής - μουσικής τεχνολογίας, αποθήκη σχολικών βιβλίων, αποθήκη παρελθόντων ετών, αποθήκη μουσικών οργάνων

ΙΣΟΓΕΙΟ: αίθουσες διδασκαλίας (6), αίθουσα διδασκαλίας τύπου II, αίθουσες ατομικών μαθημάτων (11), αίθουσα εστιατορίου και κυλικείου, ιατρείο, αποθήκη γυμναστικής, γραφείο φύλακα

1ος ΟΡΟΦΟΣ : αίθουσες διδασκαλίας (6), αίθουσες ατομικών μαθημάτων (13), βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, γραφείο συλλόγου γονέων, γραφείο καθηγητών και wc, γραφεία Δ/ντή, Υπ/ντή και Γραμματείας

Α' Φάση

Μέχρι και τον 14ο εγκεκριμένο Λογαριασμό έχει εκτελεστεί σειρά εργασιών :

Εργοταξιακή περιφράξη στο χώρο του οικοπέδου του ΟΤ 69Α με τις κατάλληλες σημάνσεις.

Καθαρισμός φυτικών γαιών και απομάκρυνση όσων δέντρων προβλεπόταν

1η φάση κατασκευής αντιστήριξης τύπου Βερολίνου στη δυτική και βόρεια πλευρά του οικοπέδου (φρεατοπάσσαλοι).

Χωματοургικές εργασίες εκσκαφής των κτηρίων Α-Β (εκπαιδευτήριο) έως την προβλεπόμενη στάθμη θεμελίωσης.

Κατασκευή των εξυγιαντικών στρώσεων σύμφωνα με τη μελέτη με γεωύφασμα και διαβαθμισμένα αδρανή.

Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας, καλούπωμα θεμελίωσης, θεμελιακή γείωση και σκυροδέτηση θεμελίωσης του εκπαιδευτηρίου.

Εγκατάσταση των δικτύων αποστράγγισης ομβρίων της στάθμης θεμελίωσης, επίχωση θεμελίωσης, καλούπωμα, θερμοϋγρομόνωση και σκυροδέτηση της πλάκας υπογείου.

2η φάση κατασκευής της αντιστήριξης Βερολίνου (εκσκαφές, αγκύρια, οπλισμοί, δομικά πλέγματα, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα).

Σκυροδέτηση και θερμομόνωσης του εκπαιδευτηρίου μέχρι και την τελική στάθμη σκυροδέτησης (πλάκα οροφής του 1ου ορόφου), ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι αντίστοιχες εργασίες για τα κτήρια Γ-Δ (εκπαιδευτήριο).

Εξωτερική θερμοϋγρομόνωση των τοιχείων και περιμετρική επίχωση στο κτήριο του εκπαιδευτηρίου σχεδόν μέχρι την τελική στάθμη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου νότια του εκπαιδευτηρίου και στην περιοχή του γηπέδου μπάσκετ.

Τοιχοποιίες πλήρωσης με την προβλεπόμενη θερμομόνωση στο εκπαιδευτήριο και παράλληλα ξεκίνησαν οι εκσκαφές μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου του Αμφιθεάτρου,

(εξυγιαντικές στρώσεις, σκυρόδεμα καθαριότητας, καλούπωμα, θεμελιακή γείωση, σκυροδέτηση θεμελίων, δίκτυα αποστράγγισης, επίχωση θεμελίων, θερμοϋγρομόνωση και σκυροδέτηση στάθμης υπογείου, εξωτερική θερμοϋγρομόνωση τοιχείων υπογείου, περιμετρική επίχωση) μέχρι και την τελική στάθμη των τοιχείων-υποστυλωμάτων-δοκών του Αμφιθεάτρου.

Κατασκευή (διαμόρφωση εδάφους, καλούπωμα & σκυροδέτηση τοιχείων, επίχωση, καλούπωμα & σκυροδέτηση βαθμίδων) του 50% των κερκίδων του γηπέδου και συγκεκριμένα η δυτική πλευρά.
Εγκατάσταση σωληνώσεων για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Εργασίες επιχρισμάτων σε όλο το κτήριο καθώς και η εγκατάσταση των μαρμαροποδιών για τα κουφώματα των παραθύρων
Τοιχοποιίες πλήρωσης του Αμφιθέατρου με την αντίστοιχη θερμομόνωση σύμφωνα με τη μελέτη.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ			
0. ΤΥΠΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: 1.11 Κτίρια και εγκαταστάσεις			
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	«Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)»		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40112193 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ		
5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ;	ΟΧΙ		
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ		8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ	
9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΧΙ	10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ	614410 - ΣΤΕ.04.01. ΕΤΠΑ.Λ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Ν.4412/2016 - Έργα Κατασκευών Π/Υ ΑΝΩ των ορίων		
12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία)			

13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	01/09/2022	14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	30/04/2026
---------------------	------------	-------------------	------------

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	
15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	01/03/2018	17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ	
16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16/04/2019	18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	

24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:	
--	--

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	01/09/2022	26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	30/04/2026
--------------------------------	------------	------------------------------	------------

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	
27. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται):	ΝΑΙ
28. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ»; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
29. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	ΝΑΙ
30. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ)	ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης	
του Φορέα :	
με Κωδικό :	
Ημ/νία υποβολής:	

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4)	6. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος	2.215.450,94	428.796,96	2.215.450,94	0,00	
9. ΣΥΝΟΛΑ			2.215.450,94	428.796,96	2.215.450,94	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ				
	10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	11. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΣΧΟΛΙΑ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει Παραστατικών				
A.1 Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών	2.215.450,94	2.215.450,94	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α	2.215.450,94	2.215.450,94	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Β	0,00	0,00	0,00	
14. ΣΥΝΟΛΑ	2.215.450,94	2.215.450,94	0,00	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
15. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	16. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	17. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	18. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (16-17)	19. ΣΧΟΛΙΑ

15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	2.215.450,94	2.215.450,94	0,00	Το συνολικό ποσό της σύμβασης που υπογράφηκε για την υλοποίηση της πράξης είναι 3.236.230,23€. Το ποσό της συνολικής και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (2.215.450,94€) αφορά το τμήμα του Π/Υ της σύμβασης που θα χρηματοδοτηθεί κατά την ΠΠ 2021-2027 (Β' Φάση). Το υπόλοιπο ποσό των 1.938.925€ χρηματοδοτήθηκε από την ΠΠ 2014-2020 και αφορά την Α' Φάση (κωδ. εν. 2019ΕΠ05610004, ΜΙΣ Πράξης 5021484). 1ος - 2ος ΑΠΕ 3.236.230,23€ 3ος ΑΠΕ + 1η ΣΣΕ ήσσονος: 4.154.375,94€ Α' ΦΑΣΗ 1.938.925,00€ - Β' ΦΑΣΗ 2.215.450,94€
15.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.215.450,94	2.215.450,94	0,00	
15.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00			
15.6 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00			
20. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.215.450,94			

21. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:		22. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:	
-------------------	--	-------------------------------	--

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)	
23. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;	ΝΑΙ
ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:	
24. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΠΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ: 5021484 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	
25. ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: κωδ. εν.2019ΕΠ05610004, ποσό πληρωμής που εντάσσεται στη Β Φάση 238.549,89€.	
26. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή	NAI
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:	
α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	NAI
β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	NAI
γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. 1060/2021).	NAI
δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος.	NAI
ε) Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»	NAI
στ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτικά στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.	NAI
ζ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ που παρατίθεται στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	NAI
η) Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου και των εταίρων είναι πλήρη και έχουν αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ.	NAI
θ) Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα στο ΟΠΣ, για τον δικαιούχο και τους εταίρους, με τους πραγματικούς δικαιούχους.	NAI
ι) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση της πράξης, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI
ια) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς υποβαλλόμενης πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης	NAI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΣΧΟΛΙΑ
51950	pdf Συστήματος - TDP_6010982_id49493_FIN_51.pdf	NAI	-	TDP_6010982_id49493_FIN_51
51950	pdf Συστήματος - TDP_6010982_id49493_SUB_97.pdf	NAI	-	TDP_6010982_id49493_SUB_97
51999	Λοιπά έγγραφα - 65-2025αποφαση παρατασης3182025.pdf	NAI	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TY.pdf	NAI	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf	NAI	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 3ος ΑΠΕ Συμπληρ Σύμβαση.pdf	NAI	18/03/2025 -	

51999	Λοιπά έγγραφα - 116_2024.PDF	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 3ο ΠΠΑΕ.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 3ος ΑΠΕ Αρχική Συμβάση.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 142-2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - ΕΞΕ - 478-2025 - 6010982 3ος ΑΠΕ 1η ΣΣΕ ήσσονος.pdf	ΝΑΙ	18/03/2025 -	
51999	Λοιπά έγγραφα - 186_2025 Πραξη με την έγκριση του Ελεγκτικού για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.pdf	ΝΑΙ	14/05/2025 -	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	6010982
Δελτίο	
Έντυπο	
Έκδοση Δελτίου	2.0.
id Δελτίου	49493
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Ελεγμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
29/05/2025	Ελεγμένο
29/05/2025	Υπό Επεξεργασία
28/05/2025	Ελεγμένο
20/05/2025	Υπό Επεξεργασία
21/03/2025	Υποβληθέν
18/03/2025	Υπό Υποβολή